

**Сведения  
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений**

Вид деятельности Субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Не исполнено, руб	Причина неисполнения	
						код	пояснение
1 Осуществление работ по разработке проекта зоны охраны объекта культурного наследия, проверке достоверности определения сметной стоимости, разработке и корректировке научно-проектной документации, авторскому и техническому надзору, проведению государственной экспертизы и государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации, обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций и фундаментов здания, проектно-изыскательских и ремонтно-реставрационных работ на имуществе, закреплённом за бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного управления в рамках пункта 3.1 перечня мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»	2 057230810000061002	3 Ремонтно-реставрационные работы по окраске кровли, ремонту ограждения и по планировочной организации земельного участка объекта культурного наследия регионального значения «Деревянный двухэтажный особняк, конец XIX в.»	4 3 047 536,25	5 914 260,88	6 2 133 275,37	7 -	8 В соответствии с п.п 9 п. 1 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 заключено дополнительное соглашение к контракту о продлении сроков его действия до 10.04.2020 в связи с тем, что результат работ, предусмотренный контрактом, не достигнут в установленные сроки (сумма 3047536,25 руб.). Оказание услуг авторского надзора возможно только после завершения ремонтно-реставрационных работ на объекте (сумма 99899,57 рублей).
	057230810000061002	Оказание услуг авторского надзора	99 899,57	0,00	99 899,57	-	В соответствии с п.п 9 п. 1 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 заключено дополнительное соглашение к контракту о продлении сроков его действия до 10.04.2020 в связи с тем, что результат работ, предусмотренный контрактом, не достигнут в установленные сроки (сумма 3047536,25 руб.). Оказание услуг авторского надзора возможно только после завершения ремонтно-реставрационных работ на объекте (сумма 99899,57 рублей).
			3 147 435,82	914 260,88	2 233 174,94		

**Сведения  
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений**

Вид деятельности Субсидии на цели осуществления капитальных вложений

1 Наименование субсидии	2 Код цели	3 Наименование мероприятия	4 Утверждено плановых назначений, руб	5 Исполнено, руб	6 Не исполнено, руб	7 код	Причина неисполнения пояснение
Итого:			14 500 000,00	4 350 000,00	10 150 000,00		